

下水道関連関東ブロック災害時支援活動報告

(神奈川県)

調査日程

- ・ 平成23年4月7日（木）～11日（月） 5日間

調査班構成

- ・ 県職員 3名、県内市職員 1名、合計 4名

調査区域

- ・ 宮城県名取市 増田エリア、閑上エリア内

調査内容

- ・ エリア内の全マンホールを開閉し、内部の被災状況を調査
- ・ 被災があった場合に限り、調査票に記載
- ・ 被災状況を可能な範囲でミラーやライトを用い目視により確認
- ・ 調査内容を系統図に記載

調査結果

		調査延長 (m) 調査箇所 (基)	被災延長 (m) 被災箇所 (基)
4月7日 (木)	管路	3,193	0
	マンホール	90	5
4月8日 (金)	管路	3,141	59
	マンホール	110	11
4月9日 (土)	管路	6,939	0
	マンホール	130	24
4月10日 (日)	管路	9,985	5
	マンホール	170	10
4月11日 (月)	管路	3,417	0
	マンホール	100	17
合計	管路	26,674	64
	マンホール	600	67

その他

- ・ 名取市の一次調査必要箇所は、ほぼ完了の見込み

宮城県名取市における下水道管路施設一次調査 活動状況

○現地調査状況



(閑上 (ゆりあげ) 地区 (津波により被害を受けた地域))



(閑上 (ゆりあげ) 地区 (津波により被害を受けた地域))

○調査結果整理 (名取市役所内)

